

PIANO PER LA COLLOCAZIONE DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI




REGIONE PIEMONTE
Comune di Cerro Tanaro
Provincia di Asti

Lavoro:

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Comune di Cerro Tanaro
Provincia di Asti


Il Progettista:



Corso Moncenisio 34/3 - 10090 Rosta (TO)
Tel. 011.19215500 - Fax. 011.19215507 amministrazione@sgigroup.it

Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla Norma ISO 9001:2008

Timbro e Firma:



Titolo:

Cronoprogramma

Data di emissione

28/02/2019

Scale

— —

Formato Carta

A4

05				Commissa: 18075	
04					
03					
02				Elaborato n°	Rev.
01	28/02/2019	1^ Emissione	M.C.		
rev. n°	data	oggetto	disegnatore	IS-CP01	R01
File n°	18075-PE-IS-CP01-R01	Disegno realizzato con programma Autocad, serial number : 347-41203364 Riproduzione vietata - Ogni diritto riservato.			



6 MESI

N°		LAVORAZIONE	6 MESI																									
			SETT.1	SETT.2	SETT.3	SETT.4	SETT.5	SETT.6	SETT.7	SETT.8	SETT.9	SETT.10	SETT.11	SETT.12	SETT.13	SETT.14	SETT.15	SETT.16	SETT.17	SETT.18	SETT.19	SETT.20	SETT.21	SETT.22	SETT.23	SETT.24	SETT.25	SETT.26
	90 gg	DURATA TOTALE DEI LAVORI																										
	7 gg	Organizzazione cantiere e operazioni preliminari di sopralluoghi e tracciamenti																										
	14 gg	Approvvigionamento materiali																										
	21 gg	Realizzazione plinti, cavidotti e opere edili varie																										
	26,5 gg	Istallazione apparecchiature in campo																										
	10,5 gg	Instalalzione centrale operativa e configurazione di sistema																										
	7 gg	Messa in funzione, formazione del personale																										
	4 gg	Collaudo apparecchiature e verifiche finali																										